

REPORTE PERIÓDICO

Septiembre



3er Carril

Autopista Rosario - Santa Fe



Santa Fe
PROVINCIA

Ministerio de
Obras Públicas

San Lorenzo

**AVANCE
DE OBRA:
42%**

16 km

\$51.000.000.000

**Fray Luis
Beltrán**

**Capitán
Bermúdez**

**Granadero
Baigorria**

Rosario

3er carril

3er carril



TRABAJOS NOCTURNOS



*De manera excepcional
hemos estado ejecutando:*

*Construcción de base de concreto asfáltico
en los 3 carriles del acceso a Rosario.*

Las obras nocturnas podrían volver a repetirse



***DURANTE ALGUNAS NOCHES
estuvimos interviniendo
distintos tramos entre los km 0 y 2***



***Aplicación de **asfalto**
de espesor variable
en caliente***



**Construcción de la capa
previa a la colocación de la
carpeta de rodamiento**



**TERMINADORA
ASFÁLTICA**



**RODILLOS
COMPACTADORES**



**TRABAJOS
MANUALES**

Trabajos ya realizados



**Completamos todas las capas
hasta la base de asfalto
en los tres carriles y banquetas**



**Carril ascendente
(Rosario → Santa Fe)**

Tramo:

**Cap. Bermúdez (km 8)
a San Lorenzo (km 14)**



**Carril descendente
(Santa Fe → Rosario)**

Tramo:

**Beltrán (km 10.4)
a Baigorria (km 4.2)**

Estamos ejecutando



Movimiento de suelo

de BAIGORRIA (km 4,2) a ROSARIO (km 0)

Estamos ejecutando



Construcción de alcantarillas transversales de hormigón



3 de 5 están *TERMINADAS*

Próximos trabajos



***Carpeta de
rodamiento asfáltica
entre el km 16,5 al 10,4***





Obras de
Santa Fe
Nuevas construcciones
habitationales en Rosario

 **Santa Fe**
PROVINCIA

Ministerio de
Obras Públicas

GAL-G